

OBRAS EM ANDAMENTO - 29/05/2025

Objeto:	Contratação de empresa especializada para executar obra de engenharia civil com fito na construção da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de São Luiz -RR.		
Link SEI:	https://sei.mpr.mp.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=873219		
Processo SEI	Situação Atual	Data de Início	Data de Conclusão Prevista
19.26.1000000.0001620/2024-90	Em andamento	11/11/2024	11/11/2025
Empresa Contratada	Percentual Concluído (%)	Quantitativos Contratados	Preço Total Contratado (R\$)
OCG ENGENHARIA LTDA	20,26%	https://sei.mpr.mp.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=873219&id_documento=953421	R\$ 2.019.000,00
Preço Efetivamente Pago (R\$)	Motivo da Paralisação (se aplicável)	Responsável pela Inexecução (se aplicável)	Data Prevista para Reinício (se aplicável)
R\$ 409.088,71	Obra em andamento	não se aplica	não se aplica
Observações:			

OBRAS PARADAS - 29/05/2025

Ano	Número do Contrato	Data da Paralisação	Motivo
2025	não se aplica	Não há obras paradas	não se aplica
Responsável:	não se aplica	Previsão de Retorno:	não se aplica
Observações:			